

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY, WNIOSKI O PŁATNOŚĆ PROJEKTU  
„REWITALIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNO-TURYSTYCZNEJ REZERWATU WODOSPAD  
WILCZKI W MIĘDZYGÓRZU”**

Koordynator Projektu: *Piotr Kensicki*

**Aktualny (stan na 28 lutego 2018) harmonogram rzeczowo-finansowy projektu**

rok	Kwartał	miesiąc	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	dofinansowanie	
					ogółem	refundacja
2018	I	Styczeń	254 917,69	249 382,69	208 674,85	208 674,85
		Luty	2 423 520,45	2 423 520,45	2 059 992,38	2 059 992,38
		Marzec	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	Kwiecień	0,00	0,00	0,00	0,00
		Maj	0,00	0,00	0,00	0,00
		Czerwiec	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	Lipiec	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sierpień	674 308,44	597 433,44	507 818,42	507 818,42
		wrzesień	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 352 746,58</b>	<b>3 270 336,58</b>	<b>2 779 786,10</b>	<b>2 779 786,10</b>

**21 stycznia 2018 roku**

złożono pierwszy wniosek o płatność na kwotę refundacji **211 975,28 zł**  
wartość poniesionych kosztów złożonych do refundacji 254 917,69 zł  
koszty kwalifikowalne wyniosły 249 382,69 zł  
udział dofinansowania w kosztach ogółem z wniosku – 83,15%

**28 lutego 2018 roku**

złożono drugi wniosek o płatność na kwotę refundacji **2 059 992,38 zł**  
wartość poniesionych kosztów złożonych do refundacji 2 423 520,42 zł  
koszty kwalifikowalne wyniosły 2 423 520,42 zł  
udział dofinansowania w kosztach ogółem z wniosku – 85,00%

**17 maja 2018 roku**

Przekazano na rachunek Nadleśnictwa płatność z tytułu pierwszego wniosku z dnia 21.01.2018 roku.